

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		回龙观医院科研教学康复楼开办费						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	首都医科大学附属北京回龙观医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6000.000000	6000.000000	6000.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6000.000000	6000.000000	6000.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为科研教学康复楼建设工程，主要设置动物实验室、心理危机研究与干预中心、北京市心理援助热线、中西医结合精神医学研究所、药物研究中心、科研创新与转化部、康复中心以及临床教学培训科室等科研、教学及康复治疗等相关功能。				目前科研教学康复楼开办费已全部完成招标采购及合同签订工作，相关设备已陆续到位，并完成了部分设备的安装、调试及验收。大楼内规划的动物实验室、心理危机研究与干预中心、北京市心理援助热线、中西医结合精神医学研究所、药物研究中心、科研创新与转化部、康复中心以及临床教学培训等核心功能区域已具备初步运行条件。项目的顺利推进，不仅为医院开展高水平科研、教学及康复治疗提供了硬件支撑，也进一步提升了医院在精神心理领域的综合服务能力与学术影响力，为后续全面投入使用奠定了坚实基础。			
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 40 分	数量指标	20	15	采购数量减少			
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 20 分	经济成本指标	20	20				
	效益指标 20 分	经济效益指标	20	20				
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	95				